

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Ultimo aggiornamento: DATA 20.02.2024

DATA	OPERE	NOTE	DITTA
Lunedì 04.03.2024	Messa in sicurezza impianti		Elettricista
	Tracciamento impianti		Sintesi Srl
Martedì 05.03.2024	Demolizioni e tracce murarie		Idraulico Elettricista
da Mercoledì 06.03.2024 a Venerdì 08.03.2024	Montaggio delle strutture delle nuove pareti e contropareti con chiusura di un lato con lastre cartongesso		Cartongessista
da Lunedì 11.03.2024 a Martedì 12.03.2024	Passaggio dei corrugati all'interno delle pareti e contropareti, installazione delle scatole impianto elettrico		Elettricista
	Passaggio delle linee di scarichi, adduzione acqua, scarico condensa all'interno delle pareti e contropareti		Idraulico
da Mercoledì 12.03.2024 a Venerdì 22.03.2024	Chiusura delle nuove pareti e contropareti con lastre cartongesso		Cartongessista
	Rasature e successive pitture		Pittore
da Lunedì 25.03.2024 a Giovedì 28.03.2024	Impostazione quadro elettrico		Elettricista
	Passaggio cavi elettrici, Installazione prese elettriche e interruttori Installazione corpi luminosi		Elettricista
	Installazione sanitari		Idraulico
	Installazione condizionatore		Idraulico
Venerdì 29.03.2024	Posa pavimento in laminato		Pavimentista
	Montaggio porte interne		Sintesi Srl
	Montaggio battiscopa		Pavimentista
da Martedì 02.04.2024 a Mercoledì 03.04.2024	Montaggio degli arredi e complementistica		Sintesi Srl
Giovedì 04.04.2024	Completamento impianto elettrico		Elettricista
	Eventuali ritocchi pitture		Pittore
Venerdì 05.04.2024	Pulizie		Impresa pulizie